



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี  
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

จัดทำโดย  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ  
สำนักปลัด (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
						ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	วางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักภายใน หมู่บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ ๑	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	๒๕ มิ.ย-๒๓ ต.ค.๖๘
๒	วางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักภายใน หมู่บ้าน(จากแยกบ้านเม็ก-หน้าปั้มน้ำมัน) บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ ๒	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	๒๕ มิ.ย-๒๓ ต.ค.๖๘
๓	วางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักภายใน หมู่บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ ๓	๔๖๙,๐๐๐	๔๖๙,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	๒๕ มิ.ย-๒๓ ต.ค.๖๘
๔	วางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักภายใน หมู่บ้าน(หน้าวัดบ้านเม็ก) หมู่ที่ ๔	๔๐๑,๐๐๐	๔๐๑,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	๑ ก.ค-๓๐ ส.ค.๖๘
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยใต้หัว บ้านบัวแดง หมู่ที่ ๕	๔๐๗,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	๑ ก.ค-๒๙ ก.ย.๖๘
๖	ก่อสร้างถนนค.ส.ล.สายคลองชลประทาน ๕R-LMC บ้านดุกอิ่ง หมู่ที่ ๖	๔๑๒,๐๐๐	๔๑๒,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	๑ ก.ค-๒๙ ก.ย.๖๘
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหัวขุ่ม บ้านดอนจัว หมู่ที่ ๗	๓๑๔,๐๐๐	๓๑๔,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	๒๕ มิ.ย-๒๓ ต.ค.๖๘
๘	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล.โดยการเสริมผิว แอสฟัลต์ค้อนกรีตถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนจัว หมู่ที่ ๗	๑๒๓,๐๐๐	๑๒๓,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	๑ ก.ค-๒๙ ก.ย.๖๘
๙	ปรับปรุงถนนคสล.โดยการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ค้อนกรีตถนนคสล.สายอบ.ถ.๒๑๕- ๐๕ บ้านดอนจัว หมู่ที่ ๘ เชื่อมบ้านหนอง กอก หมู่ที่ ๑๐	๔๑๕,๐๐๐	๔๑๕,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	๑ ก.ค-๒๙ ก.ย.๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
						ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอบ.ถ. ๒๑๕-๐๕ บ้านดอนจัว หมู่ที่ ๘ เชื่อมบ้าน หนองกอก หมู่ที่ ๑๐	๓๘๖,๐๐๐	๓๘๖,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	๑ ก.ค-๒๙ ก.ย.๖๘
๑๑	วางท่อระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้าน บัวทอง หมู่ที่ ๙	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	๒๕ มี.ย-๒๓ ต.ค.๖๘
๑๒	ปรับปรุงถนนคสล.โดยการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีตถนนคสล.สายอบ.ถ.๒๑๕- ๑๙ ถนนวัดป่าฯ-คลองชลประทาน บ้าน หนองกอก หมู่ที่ ๑๐	๓๒๖,๐๐๐	๓๒๖,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	๑๖ ก.ค-๑๔ ต.ค.๖๘
๑๓	ก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซอยห้วยหลง บ้านโนน ยานาง หมู่ที่ ๑๑	๓๗๗,๐๐๐	๓๗๗,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	๑ ก.ค-๒๙ ก.ย.๖๘
๑๔	ก่อสร้างถนนคสล.สายม่วงฮี-โนนขาม(ช่วง ห้วยจ๊กจัน-หน้าโรงเรียนบ้านโนนยานาง หมู่ ที่ ๑๑)	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	๑๖ ก.ค-๑๔ ต.ค.๖๘
๑๕	ก่อสร้างถนนคสล.ซอยคำคุณคอกหมู บ้าน หนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๒	๓๓๔,๐๐๐	๓๓๔,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	๑ ก.ค-๒๙ ก.ย.๖๘
๑๖	วางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักภายใน หมู่บ้าน(แยกศพด.ฯ)บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๓	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	๒๕ มี.ย-๒๓ ต.ค.๖๘
๑๗	ก่อสร้างถนนคสล.ถนนสายบ้านโนนพะยอม (จากพ่อเหล่า-คลองชลประทานฯ)บ้านโนน พะยอม หมู่ที่ ๑๔ เชื่อมบ้านโนนขาม หมู่ที่ ๑ ต.กุดประพาย อ.เดชอุดม	๔๖๓,๐๐๐	๔๖๓,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	๑ ก.ค-๒๙ ก.ย.๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
						ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๘	ก่อสร้างถนนค.ส.ส.สายนิคมพัฒนา(ซอย ๑) บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๑๕	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	๑๖ ก.ค.-๑๔ ต.ค.๖๘
๑๙	ก่อสร้างถนนค.ส.ส.ซอยนาคุณ บ้านหินลาด หมู่ที่ ๑๖	๔๐๗,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	๑๖ ก.ค.-๑๔ ต.ค.๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
						ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๖๔๕	๓๕๕.๐๐	สำนักปลัด			✓	๓๑ ก.ค. ๖๘
๒	รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน	๑๐,๐๐๐	๕,๑๙๘	๔,๘๐๕	สำนักปลัด			✓	๒๐ มี.ค. ๖๘
๓	ทำความสะอาดถนนสายหลัก-สายรอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด			✓	๗ มี.ค.-๙ ก.ค. ๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
						ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์	๒๐,๐๐๐	๑๙,๓๕๘	๖๔๒.๐๐	สำนักปลัด			✓	๘ ก.ค. ๖๘
๒	ฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและกำจัด แมลงศัตรูพืชและโรคระบาดในนาข้าว หมู่ที่ ๑-๑๖	๓๐,๐๐๐	๒๔,๙๐๐	๕,๑๐๐	สำนักปลัด			✓	๒๕ มี.ย. ๖๘
๓	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๒	๘.๐๐	สำนักปลัด			✓	๑๘ ส.ค. ๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
						ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	สนับสนุนกลุ่มเครือข่ายสัมมาชีพชุมชน ตำบลหนองบัวฮี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการ สังคม			✓	๔ เม.ย. ๖๘
๒	ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๕๒,๐๐๐	๑๔๖,๘๐๐	๕,๒๐๐	สำนักปลัด			✓	๓ เม.ย. ๖๘
๓	รณรงค์ขับขี้อุดมถัย	๒๐,๐๐๐	๑๔,๙๔๐	๕,๐๖๐	สำนักปลัด			✓	๖ ก.พ. ๖๘
๔	รณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๔,๑๓๐	๕,๘๗๐	สำนักปลัด			✓	๒๖ มิ.ย. ๖๘
๕	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๗๐	๔๓๐.๐๐	สำนักปลัด			✓	๑๗ ก.ค. ๖๘
๖	งดเหล้าเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๒๕	๒๗๕.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม			✓	๙ ก.ค. ๖๘
๗	ฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชน (คัดแยกขยะต้นทาง)	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๓๐	๗๐.๐๐	สำนักปลัด			✓	๔ มิ.ย. ๖๘
๘	สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอด ก่อนกำหนดสำหรับหญิงวัยเจริญพันธ์	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๕	๕.๐๐	สำนักปลัด			✓	๒๑ มี.ค. ๖๘
๙	ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๔๐,๐๐๐	๒๙,๑๗๐	๑๐,๘๓๐	สำนักปลัด			✓	๗ ส.ค. ๖๘
๑๐	ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๕	๕.๐๐	สำนักปลัด			✓	๒๑ ก.ค. ๖๘
๑๑	พัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน(๕ส)	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๒๐	๑๘๐	สำนักปลัด			✓	๒๐ ส.ค.๖๘
๑๒	ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๕,๐๐๐	๑๓,๘๒๐	๑,๑๘๐	สำนักปลัด			✓	๙-๑๓ มิ.ย. ๖๘
๑๓	ส่งเสริมการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของ ชุมชน	๑๐,๐๐๐	๙,๙๓๐	๗๐.๐๐	สำนักปลัด			✓	๒๔ ม.ค. ๖๘
๑๔	ส่งเสริมอาชีพในชุมชน	๓๐,๐๐๐	๒๔,๙๗๙	๕,๐๒๑	กองสวัสดิการ สังคม			✓	๓๐พ.ค. ๖๘
๑๕	สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านสำหรับดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริดีสาธารณสุข	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด			✓	มิ.ย.-ก.ค. ๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
						ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๖	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่(กอง สวัสดิการสังคม)	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			
๑๗	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่(งาน ป้องกันฯ)	๒๕๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๗๐	๕๐,๔๓๐	สำนักปลัด			✓	๑๖ มิ.ย. ๖๘
๑๘	สานพลังชุมชนคนปอดใสสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยไร้ควันบุหรี่	๒๐,๐๐๐	๑๙,๑๓๐	๘๗๐.๐๐	สำนักปลัด			✓	๑๕ ก.ค.๖๘
๑๙	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๖๐	๔๐.๐๐	สำนักปลัด			✓	๒๐ มิ.ย. ๖๘
๒๐	สานรักสานใจสานสายใยครอบครัว	๑๘๐,๐๐๐	๑๖๔,๘๘๐	๑๕,๑๒๐	กองสวัสดิการ สังคม			✓	๑๔ ก.พ. ๖๘
๒๑	ส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และครอบครัว	๓๐,๐๐๐	๒๙,๓๗๐	๖๓๐	กองสวัสดิการ สังคม			✓	๒๓ ก.ค. ๖๘

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ
						ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ศพด.ในสังกัด อบต.หนองบัวฮี	๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ			✓	๗ ก.พ. ๖๘
๒	จัดงานประเพณีสงกรานต์	๓๐๐,๐๐๐	๒๔๙,๙๙๕	๕๐,๐๐๕	กอง การศึกษาฯ			✓	๑๒ เม.ย. ๖๘
๓	ประชุมผู้ปกครองเด็ก	๓๐,๐๐๐	๒๙,๑๙๐	๘๑๐	กอง การศึกษาฯ			✓	๑-๓ ก.ค. ๖๘
๔	จัดขบวนแห่บวงสรวงพระบำรุงราษฎร์จุมมณี	๖๐,๐๐๐	๕๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	กอง การศึกษาฯ			✓	๖ ธ.ค. ๖๗

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ(ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ
						ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	สานฝันเพื่อการศึกษาในอนาคต	๔๐,๐๐๐	๓๙,๕๓๐	๔๗๐	กอง การศึกษาฯ			✓	๑๘ มี.ค. ๖๘
๖	จัดการแข่งขันกีฬาตำบลด้านยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๙๙๒	๘.๐๐	กอง การศึกษาฯ			✓	๑๕-๑๙ ธ.ค. ๖๗
๗	จัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ			✓	๑๕ พ.ย. ๖๗

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
						ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เลือกตั้งท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๖๙๐	๔,๓๑๐	สำนักปลัด			✓	๓๐ ก.ย. ๖๘
๒	ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน ตำบลและผู้ที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๑๖	๘๔.๐๐	สำนักปลัด			✓	๓๐ มิ.ย ๖๘
๓	อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ชำระภาษี	๒๐,๐๐๐	๑๗,๖๔๐	๒,๓๖๐	กองคลัง			✓	๗ มิ.ย. ๖๘
๔	บริการเติมที่เก็บภาษีถึงบ้าน	๑๐,๐๐๐	๙,๙๗๐	๓๐.๐๐	กองคลัง			✓	๑๖-๒๗ มิ.ย. ๖๘
๕	ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น	๕๕๐,๐๐๐	๕๓๑,๐๓๐	๑๘,๙๗๐	สำนักปลัด			✓	๒๕-๒๘ มี.ค. ๖๘
๖	ประชุมประชาคมท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๒๗,๑๒๕	๒,๘๗๕	สำนักปลัด			✓	๒๔ ก.พ-๗ มี.ค. ๖๘
๗	สนับสนุนงบประมาณ ศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนของอปท.	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด			✓	๒๗ ธ.ค. ๖๗

## ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผล พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี มีดังนี้

๑. นโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในพื้นที่และพัฒนาด้านอื่นๆ
๒. แต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนการดำเนินงาน

## ข้อเสนอแนะ

๑. กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติฯอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
๒. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน