



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
สำนักปลัด (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนิน การ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มโนนหนองแสงบ้านหนองบัวฮีน้อย หมู่ที่ ๑	จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มโนนหนองแสงบ้านหนองบัวฮีน้อย หมู่ที่ ๑	๔๖๖,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	✓			๔๖๑,๐๐๐	กองช่าง	
๒	วางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก น้ำ หน้า โรงไฟฟ้าเก่า-บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ ๒	จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก น้ำหน้าโรงไฟฟ้าเก่า-บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ ๒	๓๐๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	✓			๓๐๒,๐๐๐	กองช่าง	
๓	ก่อสร้างวางระบายน้ำคสล.สายข้างรพ.สต.บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ ๒	จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างวางระบายน้ำคสล.สายข้างรพ.สต.บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ ๒	๑๗๓,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	✓			๑๗๑,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนิน การ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	วางท่อระบาย น้ำคสล.พร้อมบ่อ พักน้ำสายรอบ หมู่บ้าน บ้าน หนองบัวฮี หมู่ที่ ๓	จ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำคสล.พร้อมบ่อพัก น้ำสายรอบหมู่บ้าน บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ ๓	๔๓๖,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	✓			๔๓๖,๐๐๐	กองช่าง	
๕	วางท่อระบาย น้ำคสล.พร้อมบ่อ พักน้ำภายใน หมู่บ้าน บ้านเม็ก หมู่ที่ ๔	จ่ายเป็นค่าจ้างเหมา วางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพักน้ำภายใน หมู่บ้าน บ้านเม็ก หมู่ ที่ ๔	๔๔๙,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	✓			๔๔๙,๐๐๐	กองช่าง	
๖	วางท่อระบาย น้ำคสล.พร้อมบ่อ พักน้ำภายใน หมู่บ้าน บ้านบัว แดง หมู่ที่ ๕	จ่ายเป็นค่าจ้างเหมา วางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพักน้ำภายใน หมู่บ้าน บ้านบัวแดง หมู่ที่ ๕	๓๙๙,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙			✓	-	กองช่าง	
๗	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กซอยวงไ บ้านดุกอิ่ง หมู่ที่ ๖	จ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยวงไ บ้านดุกอิ่ง หมู่ที่ ๖	๔๔๗,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	✓			๔๔๗,๐๐๐	กองช่าง	
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายช่อง หย่าง-หนองบัวทอง บ้าน ดอนจัว หมู่ที่ ๗	จ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายช่องหย่าง-หนอง บัวทอง บ้านดอนจัว หมู่ที่ ๗	๔๔๗,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙			✓	-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนิน การ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยมะลิ วัลย์ บ้านดอนจัว หมู่ที่ ๘	จ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมะลิวัลย์ บ้าน ดอนจัว หมู่ที่ ๘	๒๒๖,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙			✓	-	กองช่าง	
๑๐	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กซอยจ๊กโก่ บ้านดอนจัว หมู่ที่ ๘	จ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจ๊กโก่ บ้านดอน จัว หมู่ที่ ๘	๑๕๔,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙			✓	-	กองช่าง	
๑๑	วางท่อระบาย น้ำคสล.พร้อม บ่อพักภายใน หมู่บ้านบ้านบัว ทอง หมู่ที่ ๙	จ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำคสล.พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้านบ้านบัว ทอง หมู่ที่ ๙	๔๐๒,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙			✓	-	กองช่าง	
๑๒	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กซอยหน้าวัด ปานาหว้า บ้าน หนองกอก หมู่ที่ ๑๐	จ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าวัดปานา หว้า บ้านหนองกอก หมู่ที่ ๑๐	๔๙๑,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙			✓	-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนิน การ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดบ้านหนองกอก(ด้านตะวันออก)บ้านหนองกอก หมู่ที่ ๑๐	จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดบ้านหนองกอก(ด้านตะวันออก)บ้านหนองกอก หมู่ที่ ๑๐	๒๖๘,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙			✓	-	กองช่าง	
๑๔	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสายบ้านโนนยานาง-คลองชลประทาน บ้านโนนยานาง หมู่ที่ ๑๑	จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสายบ้านโนนยานาง-คลองชลประทาน บ้านโนนยานาง หมู่ที่ ๑๑	๔๓๗,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙			✓	-	กองช่าง	
๑๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๒	จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๒	๔๔๒,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙			✓	-	กองช่าง	
๑๖	ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนลูกรังสายอบ.ถ.๒๑๕-๑๘ ถนนฮ้างแสง บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๓ เชื่อมบ้านเลิงบาก หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโพธิ์	จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนลูกรังสายอบ.ถ.๒๑๕-๑๘ ถนนฮ้างแสง บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๓ เชื่อมบ้านเลิงบาก หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโพธิ์	๔๕๖,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	✓			๔๔๔,๕๐๐	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนิน การ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนพยอม หมู่ที่ ๑๔(จากพ่อเหลา-คลองชลประทาน) ตำบลหนองบัวสีอำเภอฟิวลมังหาร เชื่อมบ้านโนนขาม หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดประทาย อำเภอดงหลวง	จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านโนนพยอม หมู่ที่ ๑๔(จากพ่อเหลา-คลองชลประทาน)ตำบลหนองบัวสีอำเภอฟิวลมังหาร เชื่อมบ้านโนนขาม หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดประทาย อำเภอดงหลวง	๔๔๗,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙			✓	-	กองช่าง	
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยสามซีกบ้านดอนจัว หมู่ที่ ๗	จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสามซีกบ้านดอนจัว หมู่ที่ ๗	๑๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙			✓	-	กองช่าง	
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยนาคุณบ้านหินลาด หมู่ที่ ๑๖	จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยนาคุณ บ้านหินลาด หมู่ที่ ๑๖	๑๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙			✓	-	กองช่าง	
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยข้างร้านน้องนุ้ย บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๑๕	จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยข้างร้านน้องนุ้ย บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๑๕	๒๘๖,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙			✓	-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนิน การ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มนาโนนม่วงบ้านหินลาด หมู่ที่ ๑๖	จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มนาโนนม่วง บ้านหินลาด หมู่ที่ ๑๖	๔๔๗,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙			✓	-	กองช่าง	

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนิน การ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พันธุ์ไม้ต่างๆในการดำเนินการ จำนวน ๑ แห่ง	๓๐,๐๐๐	ก.ค.-ส.ค.๖๙			✓	-	งานส่งเสริมการเกษตร	
๒	รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน	ปลูกต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆในการดำเนินการ จำนวน ๑ แห่ง	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๙			✓	-	งานส่งเสริมการเกษตร	

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนิน การ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ฝึกอบรมการจัด การ สิ่งแวดล้อม ด้วยชุมชน(คัด แยกขยะต้น ทาง)	จัดอบรมการจัดการ ขยะ(คัดแยกขยะต้น ทาง จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ค.๖๙			✓	-	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	
๒	พัฒนาสถานที่ ทำงานนอกระยะ ทำงาน(๕ส)	พัฒนาสถานที่ทำงาน ให้น่าอยู่น่าทำงาน จำนวน ๒ ครั้ง/ปี	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		✓		-	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	
๓	ทำความสะอาด ถนนสายหลัก- สายรอง	ทำความสะอาดถนน สายหลัก-สายรองใน เขตพื้นที่ตำบล หมู่ที่ ๑-๑๖	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙			✓	-	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	
๔	สานพลังชุมชน คน ป อ ด ไส สิ่งแวดล้อม ปลอดภัยไว้ควัน บุรี	จัดอบรมให้ความรู้ ชุมชนคน ป อ ด ไส สิ่งแวดล้อมปลอดภัย ไว้ควันบุรี จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค.๖๙			✓	-	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนิน การ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ป้องกันและ ควบคุมโรค ระบาดในสัตว์	จัดอบรมให้ความรู้ใน การป้องกันและ ควบคุมโรคระบาดใน สัตว์ จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	มี.ค.-มิ.ย. ๖๙			✓	-	งานส่งเสริม การเกษตร	
๒	อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	จัดอบรมให้ความรู้ การอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๙			✓	-	งานส่งเสริม การเกษตร	

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนิน การ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ส่งเสริมอาชีพ ในชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้ ด้านการส่งเสริมอาชีพ จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๙			✓	-	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	อุดหนุนกลุ่ม เครือข่าย สัมมาชีพชุมชน ตำบลหนองบัวฮี	สนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มเครือข่ายสัมมาชีพ ชุมชนตำบลหนองบัวฮี จำนวน ๑ แห่ง	๑๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙	✓			๑๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนิน การ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ป้องกัน และ แก้ไขปัญหา เสพติด	อบรม ป้องกัน และ แก้ไขปัญหาเสพติด เยาวชนและประชาชน ในพื้นที่ จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ค. ๖๙			✓	-	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	
๒	รณ รงค์ ชั บ ขี้ ปลอดภัย	เดินรณรงค์ให้ประชาชน ตระหนักถึง ความ ปลอดภัยในการใช้รถใช้ ถนน จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย. ๖๙			✓	-	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	
๓	ฝึก ช้อ ม แขน ป้องกันและระงับ อัคคีภัย	จัดอบรมให้ความรู้ด้าน ป้องกันและระงับอัคคีภัย จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ค. ๖๙			✓	-	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	
๔	ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพอปพร.	จัด อ บ ร ม เหนือ เพื่อ เหนือ ประสิทธิภาพให้กับอปพร. ด้านป้องกันและระงับ อัคคีภัย จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	ก.พ.-ส.ค. ๖๙			✓	-	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	
๕	ชว ย เหนือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่	สนับสนุนช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่กรณีช่วยเหลือด้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน เขตพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙			✓	-	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนิน การ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ช่วย เหนือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่	สนับสนุนช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่กรณีช่วยเหลือ ด้านส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตในเขตพื้นที่	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙			✓	-	กองสวัสดิการ สังคม	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนิน การ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ควบคุม และ ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	ขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าในเขตพื้นที่ ตำบลหมู่ที่ ๑-๑๖	๑๕๒,๐๐๐	ม.ค.-ก.ค. ๖๙	✓			๑๔๘,๔๕๐	งานบริการ สาธารณสุขฯ	
๒	ควบคุม และ ป้องกัน โรค ไข้เลือดออก	ออกบริการฉีดพ่น หมอกควันเพื่อป้องกัน โรคไข้เลือดออกใน พื้นที่ตำบลหมู่ที่ ๑- ๑๖	๑๕,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙			✓	-	งานบริการ สาธารณสุขฯ	

๓	ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่สามารถติดต่อกันได้ในพื้นที่ตำบลหมู่ที่ ๑-๑๖	๒๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๙			✓	-	งานบริการสาธารณสุข	
๔	สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดสำหรับหญิงวัยเจริญพันธุ์	ให้ความรู้หญิงวัยเจริญพันธุ์เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดจำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙	✓			๑๙,๙๙๕	งานบริการสาธารณสุข	
๕	อุดหนุนหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สนับสนุนหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่ตำบลหมู่ที่ ๑-๑๖	๓๒๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ค. ๖๙			✓	-	งานบริการสาธารณสุข	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	งดเหล้าเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมและรณรงค์ให้ประชาชนได้ร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๙			✓	-	กองสวัสดิการสังคม	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนิน การ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	ส่งเสริมความรู้ และ พัฒนา คุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทาง สังคม และ ครอบครัว	ให้ความรู้พัฒนา คุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และครอบครัว ปีละ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๙			✓	-	กองสวัสดิการ สังคม	

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนิน การ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ส่งเสริมพัฒนา ศึ ก ย ภ า พ บุคลากรทาง การศึกษา	จัดฝึกอบรมพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และ บุคลากรทางการ ศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๙			✓	-	กองการศึกษา	
๒	พัฒนาผู้ ประกอบ อาชีพ ครูที่ สังกัดศพด. ของอปท.	พัฒนาครูที่สังกัดศพด. ของอปท. จำนวน ๙ ราย	๔๕,๐๐๐	ม.ค.- ส.ค.๖๙			✓	-	กองการศึกษา	

แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนิน การ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	สานฝันเพื่อ การศึกษาใน อนาคต	จัดกิจกรรมมอบใบ ประกาศแก่เด็กเล็กที่ จะ เ ลี อ น ขี้ น สู่ ระดับประถมวัย ศพด. ทั้ง ๕ แห่ง ปีละ ๑ ครั้ง	๔๐,๐๐๐	ก.พ.- มี.ค. ๖๙	✓			๓๗,๑๖๕	กองการศึกษา	
๒	ป ร ะ ชุ ม ผู้ปกครองเด็ก	ประชุมผู้ปกครองเด็ก อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๙		✓		-	กองการศึกษา	

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนิน การ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดงานประเพณี สงกรานต์และ รดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ	จัดงาน ประเพณี ร่วมกับประชาชนใน พื้นที่ตำบลหมู่ที่ ๑- ๑๖	๖๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙	✓			๖๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๒	จัดงานพิธีทาง ศาสนา รัฐพิธี และงานประเพณี ต่างๆของท้องถิ่น	สนับสนุนการจัด กิจกรรมงานพิธีทาง ศาสนา รัฐพิธีและงาน ประเพณีต่างๆในพื้นที่ ตำบล	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		✓		-	กองการศึกษา	

๓	การดำเนินการ จัดขบวนแห่ บวงสรวงพระ บำรุงราษฎร์(จุม มณี)	สนับสนุนการจัด กิจกรรมงานให้กับ อำเภอพิบูลมังสาหาร ปีละ ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘	✓			๔๙,๔๘๐	กองการศึกษา	
---	---	--	--------	---------	---	--	--	--------	-------------	--

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดําเนิน การ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ฝึ ก อ บ ร ม สัมมนาและ ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา ท้องถิ่น	จัดอบรมสัมมนาและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙			✓	-	งานการ เจ้าหน้าที่	
๒	จัด ประ ชุม ประ ชา ค ม ท้องถิ่น	จัดประชุมประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาความ ต้องการของประชาชน ยังทุกหมู่ จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	มี.ค.- เม.ย. ๖๙	✓			๓๑,๖๖๐	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	
๓	เลือกตั้งท้องถิ่น	จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น และสภาท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	✓			๒๙๙,๑๓๓	สำนักปลัด	
๔	เพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บ ภาษี	จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ชำระภาษี จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย.๖๙			✓	-	กองคลัง	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนิน การ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	อุดหนุนศูนย์ ช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท.	สนับสนุนศูนย์ ช่วยเหลือประชาชน ของอปท.ที่เกี่ยวข้อง ปีละ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘	✓			๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๖	ฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม สำหรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน ตำบล พนักงาน จ้าง และ ผู้ที่ เกี่ยวข้อง	จัดอบรมให้ความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้นำ ท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานอบต.หนอง บัวฮี ปีละ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ค.๖๙			✓	-	งานการ เจ้าหน้าที่	
๗	บริการเติมที่ เก็บภาษีถึง บ้าน	ออกหน่วยงานบริการ เก็บภาษีของอบต. เคลื่อนที่ ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๙			✓	-	กองคลัง	